

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	市政水务建设项目初步设计评估 评审经费	预算单位	上海市普陀区建设和管理委员会			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	1,500,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1,311,703.00	预算执行率（%）	87.45%			
项目年度总目标	完成市政水务建设项目初步设计评估评审工作，保障建设项目后期的顺利实施。					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	完成了市政水务建设项目初步设计评估评审工作。					
主要问题	1. 项目预算执行率偏低，预算编制不够精细，项目绩效目标不够健全完善, 2. 项目满意度有待进一步提高。					
改进措施	1. 进一步加强预算编制精细化以及绩效目标编制工作； 2. 结合需求完成项目，提高满意度。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	人员在为率	考察人员到位情况。	45	得分=人员到位率*权重分	45	
效益指标 (35分)	经济效益提升度	考察项目经济效益提升情况。	35	经济效益提升较大，得满分；提升一般。得80%；无提升，不得分。	28	项目绩效目标设置不够完善，从该项中酌情扣减
满意度指标 (20分)	服务满意度	考察满意度情况。	20	达到目标值得满分每下降1%扣权重5%，扣完为止。	18	满意度有待进一步提升
合计			100.00		91.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	普陀区雨水排水规划费	预算单位	上海市普陀区建设和管理委员会
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	1,600,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	1,580,000.00	预算执行率（%）	98.75%
项目年度总目标	完成普陀区雨水排水规划，保障后期项目顺利开展。		
自评时间			
绩效等级	优		
主要绩效	完成普陀区雨水排水规划工作，为后期项目实施提供可靠依据。		
主要问题	1. 项目绩效目标不够健全完善；2. 项目满意度有待进一步提高。		
改进措施	1. 加强绩效目标编制工作；2. 结合需求完成项目，提高满意度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	资金使用规范性	考察资金使用规范性情况。	15	资金使用规范得满分；出现一例不规范扣权重50%，扣完为止。	15	
	人员在位率	考察人员在位率情况。	15	得分=在位率*权重分	15	
	项目完成及时率		15	得分=及时率*权重分	15	
效益指标 (35分)	合同管理完备性	考察合同管理完备情况。	15	完备得满分；有待完善，得权重80%；未建立，不得分。	15	
	可持续影响	考察项目可持续影响情况。	20		16	项目绩效目标设置不够完善，从该项中酌情扣减
满意度指标 (20分)	群众满意率	考察满意度情况。	20	满意度达到目标值得满分，未达到每下降1%扣减5%，扣完为止。	16	满意度需进一步提高
合计			100.00		92.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	北横通道建设工程前期费	预算单位	上海市普陀区建设和管理委员会			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	3,000,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	2,107,900.00	预算执行率（%）	70.26%			
项目年度总目标	完成2021年北横通道建设工程前期费项目工作。					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	按时按质完成2021年北横通道建设工程前期费项目工作。					
主要问题	1. 项目预算执行率较低，预算编制不够精细；2. 项目绩效目标不够健全完善；3. 项目满意度有待进一步提高。					
改进措施	1. 加强预算编制精细化；2. 加强绩效目标编制工作；3. 结合需求完成项目，提高满意度。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	人员在为率	考察人员到位率情况。	12	得分=人员到位率*权重分	12	
	质量完好率	考察项目完成质量情况。	12	得分=质量完好率*权重分	12	
	项目进度及时率	考察项目进度及时情况。	11	得分=及时率*权重分	11	
	成本控制		10	达到目标值得满分；每下降1%扣权重5%，扣完为止。	10	
效益指标 (35分)	招标过程规范性	考察招标过程规范情况	35	招标过程规范得满分；有一项不规范，扣减权重20%，扣完为止。	28	项目绩效目标设置不够完善，从该项中酌情扣减
满意度指标 (20分)	服务满意度	考察满意度情况。	20	满意度达到目标值得满分，未达到每下降1%扣减5%，扣完为止。	17	满意度有待进一步提升
合计			100.00		90.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	市政水务项目建设前期规划研究费	预算单位	上海市普陀区建设和管理委员会
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	2,000,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	1,916,500.00	预算执行率（%）	95.83%
项目年度总目标	通过项目前期规划研究的实施，充分考虑项目的地质状况以及周边环境的影响，保障项目的顺利实施。		
自评时间			
绩效等级	优		
主要绩效	完成了市政水务建设项目的勘探、摸排、评估等工作。		
主要问题	1. 项目绩效目标不够健全完善；2. 项目满意度有待进一步提高。		
改进措施	1. 加强绩效目标编制工作；2. 结合需求完成项目，提高满意度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	财务监控有效性	考察财务监控有效情况。	45	财务监控有效得满分；反之，不得分。	45	
效益指标 (35分)	交通改善提升度	考察交通改善提升情况。	35	交通改善情况达到目标值得满分，未达到根据具体情况酌情扣分。	28	项目绩效目标设置不够完善，从该项中酌情扣减
满意度指标 (20分)	服务满意度	考察满意度情况。	20	达到目标值得满分每下降1%扣权重5%，扣完为止。	18	满意度有待进一步提升
合计			100.00		91.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	真如城市副中心综合管廊工程	预算单位	上海市普陀区建设和管理委员会
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	20,000,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	19,831,910.80	预算执行率（%）	99.16%
项目年度总目标	完成真如城市副中心综合管廊工程，改善区域面貌，提升区域形象。		
自评时间			
绩效等级	优		
主要绩效	真如城市副中心综合管廊工程按时保质完成，文明施工，施工不扰民及无安全事故。通过项目实施，改善区域面貌，提升区域形象。		
主要问题	1. 项目绩效目标不够健全完善；2. 项目满意度有待进一步提高。		
改进措施	1. 加强绩效目标编制工作；2. 结合需求完成项目，提高满意度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	时间进度完成	考察项目进度及时情况	45	得分=及时率*权重分	45	
效益指标 (35分)	招投标规范性	考察招投标规范性情况	35	招投标规范得满分；存在一处不规范，扣减20%，扣完为止。	28	项目绩效目标设置不够完善，从该项中酌情扣减
满意度指标 (20分)	服务满意度	考察服务满意度情况	20	达到目标值得满分每下降1%扣权重5%，扣完为止。	17	满意度有待进一步提升
合计			100.00		90.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	建材及实体质量监督抽检专项经费	预算单位	上海市普陀区建筑业管理中心			
具体实施处（科室）	基建科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,900,000.00	上年预算金额（元）	1,900,000.00			
预算执行数（元）	1,896,470.00	预算执行率（%）	99.81%			
项目年度总目标	保证区域内受监工程建材质量可靠。					
自评时间	2022-02-18					
绩效等级	优					
主要绩效	通过政府购买第三方检测服务单位，对建设工程材料及实物进行随机抽检，作为质量监督的一项重要措施，有效的控制了施工现场材料及实体质量，确保我区建设工程材料使用及成品实体质量安全可靠。					
主要问题	21年因疫情原因合同签署时间较晚、同年财政关帐时间较早等客观因素，导致安排工程材料及实体的监督抽检的时间受限，无法满足工地现场实际施工周期内的监督抽检。					
改进措施	2022年已将政府采购申请、招投标等手续提前办理，以满足工程实际施工周期内的监督抽检。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	预算执行率		13.5		13.5	
	项目质量可控性		13.5		13.5	
	安全质量监督及时性		18		17.5	
效益指标 (35分)	立项依据充分性		35		35	
满意度指标 (20分)	社会满意度		20		20	
合计			100.00		99.50	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2021年普陀区道路停车管理项目	预算单位	普陀区交通管理中心			
具体实施处（科室）	交管科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	8250000元	上年预算金额（元）	7400000元			
预算执行数（元）	8107765元	预算执行率（%）	98.28%			
项目年度总目标	减少投诉率，收入较2020年有所增加。					
自评时间	2022.2.17					
绩效等级	优					
主要绩效	项目按时按规定，完成各项节点付款目标。					
主要问题	1、协管人员自身职业技能水平，需进一步提高。 2、由于协管人员自身原因导致的相关投诉率有所增加。 3、项目风险预估不足，导致执行力有所欠缺。					
改进措施	1、多形式增加协管人员的停车行业专业培训，包括实际案例分析、最新行业规范文件学习、视频学习等。 2、提高协管人员服务素质，进一步从矛盾的源头上减少投诉，增加群众满意度。 3、加强项目预算付款制度目标执行力度，以及风险预判能力，切实完成整体目标。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目设立规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量	8	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	在90%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	6	
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、三公经费、政府采购等);(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	6	
	项目管理制度的健全性和执行有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	目标执行率	项目实施的实际产出与计划产出的比率,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	34	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重	34	
效果目标 (15分)	人员到位率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(社会效益、公众满意度)	15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重	13	
影响力目标 (15分)	规范招标		15		15	
合计			100		96	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	光复西路（华东政法—武宁路）架空线入地和合杆整治工程		预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心		
具体实施处（科室）	工程管理科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	13,500,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	13,500,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	通过项目实施，保障光复西路（华东政法—武宁路）架空线入地和合杆整治工程按时按质完成，保障市政道路设施基本功能，提高市政道路的通行能力，提升区域形象，更好的为社会公众服务。					
自评时间	2022-02-28					
绩效等级	优					
主要绩效	通过项目实施，保障光复西路（华东政法—武宁路）架空线入地和合杆整治工程按时按质完成，保障市政道路设施基本功能，提高市政道路的通行能力，提升区域形象，更好的为社会公众服务。					
主要问题	1、项目完成及时性有待提升； 2、项目的长效管理机制有待进一步完善； 3、居民群众满意度有待进一步提升。					
改进措施	1、定期对项目进行跟踪，对未按计划开展的项目追究原因，争取在下一阶段保质保量完成； 2、结合部门单位实际情况，并根据项目实施特点，制定符合项目特色的制度规定等文件；项目完工后，落实后期维护管理等工作，实现项目的长效管理； 3、尽可能结合居民群众的需求完成项目。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	项目实际完成情况与项目计划完成工作量的比率，反应项目是否按计划完成。	13	得分=项目计划完成率*权重	13	
	项目验收达标率	已完成的项目是否一次性验收通过，反应项目的验收达标情况。	11	项目一次性验收通过得满分，未一次性验收通过不得分。	11	
	项目完成及时性	项目是否按计划及时完成，反应项目完成及时情况。	11	得分=项目完成及时性*权重	9	
	成本控制有效性	反应项目的成本控制情况。	10	得分=项目成本控制有效性*权重	10	

效益指标 (35分)	道路安全隐患减少情况	考察项目实施后，道路安全隐患减少情况。	7	道路安全隐患减少较多，得满分；有所减少，得权重的一半；未减少，不得分。	7	
	道路景观提升情况	考察项目实施后，道路景观提升情况。	7	道路景观提升较大，得满分；有所提升，得权重的一半；提升未体现，不得分。	7	
	道路通行能力提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况。	7	道路通行提升较大，得满分；有所提升，得权重的一半；提升未体现，不得分。	7	
	工程施工安全事故零发生	考察项目施工过程中是否发生过安全事故。	6	工程施工安全事故零发生得满分；否则不得分。	6	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理制度是否健全。	8	项目的长效管理制度比较健全，得满分；基本健全但有待提升，可酌情扣分；有所欠缺，不得分。	6.5	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众对项目整体的满意度。	20	满意度 \geq 90%得满分；每下降1%扣权重的5%；70%以下不得分。	16.5	
合计			100.00		93.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	中山北路（金沙江路—光复西路）地面道路改建工程		预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心		
具体实施处（科室）	工程管理科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	241,509,200.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	235,014,281.93		预算执行率（%）	97.31%		
项目年度总目标	通过项目实施，保障中山北路（金沙江路—光复西路）地面道路改建工程按时按质完成，保障市政道路设施基本功能，提高市政道路的通行能力，提升区域形象，更好的为社会公众服务。					
自评时间	2022-03-04					
绩效等级	优					
主要绩效	通过项目实施，保障中山北路（金沙江路—光复西路）地面道路改建工程按时按质完成，保障市政道路设施基本功能，提高市政道路的通行能力，提升区域形象，更好的为社会公众服务。					
主要问题	1、项目完成及时性有待提升； 2、项目的长效管理机制有待进一步完善； 3、居民群众满意度有待进一步提升。					
改进措施	1、定期对项目进行跟踪，对未按计划开展的项目追究原因，争取在下一阶段保质保量完成； 2、结合部门单位实际情况，并根据项目实施特点，制定符合项目特色的制度规定等文件；项目完工后，落实后期维护管理等工作，实现项目的长效管理； 3、尽可能结合居民群众的需求完成项目。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	计划完成率	项目实际完成情况与项目计划完成工作量的比率，反应项目是否按计划完成。	13	得分=项目计划完成率*权重	13	
	项目验收达标率	已完成的项目是否一次性验收通过，反应项目的验收达标情况。	11	项目一次性验收通过得满分，未一次性验收通过不得分。	11	
	项目完成及时率	项目是否按计划及时完成，反应项目完成及时情况。	11	得分=项目完成及时性*权重	9	
	成本控制有效性	反应项目的成本控制情况。	10	得分=项目成本控制有效性*权重	10	
效益指标	工程施工安全事故零发生	考察项目施工过程中是否发生过安全事故。	7	工程施工安全事故零发生得满分；否则不得分。	7	
	道路拥堵情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况。	9	道路拥堵减少较多，得满分；有所减少，得权重的一半；未减少，不得分。	9	

绩效自评 (35分)	道路通行能力	考察项目实施后，道路通行能力提升情况。	9	道路通行提升较大，得满分；有所提升，得权重的一半；提升未体现，不得分。	9	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理制度是否健全。	10	项目的长效管理制度比较健全，得满分；基本健全但有待提升，可酌情扣分；有所欠缺，不得分。	8.5	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众对项目整体的满意度。	20	满意度≥90%得满分；每下降1%扣权重的5%；70%以下不得分。	16.5	
合计			100.00		93.0 0	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	李子园路（武威路—古浪路）道路改建工程	预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心			
具体实施处（科室）	工程管理科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	37,725,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	37,698,823.98	预算执行率（%）	99.93%			
项目年度总目标	通过项目实施，保障李子园路（武威路—古浪路）道路改建工程按时按质完成，保障市政道路设施基本功能，提高市政道路的通行能力，提升区域形象，更好的为社会公众服务。					
自评时间	2022-02-28					
绩效等级	优					
主要绩效	2021年项目施工方案重新报批，2022年1月工可批复后方可施工，故项目绩效暂未体现。					
主要问题	1、2021年项目施工方案重新报批，2022年1月工可批复后方可施工，故项目绩效暂未体现； 2、项目的长效管理机制有待进一步完善。					
改进措施	1、定期对项目进行跟踪，对未按计划开展的项目追究原因，争取在下一阶段保质保量完成； 2、结合部门单位实际情况，并根据项目实施特点，制定符合项目特色的制度规定等文件；项目完工后，落实后期维护管理等工作，实现项目的长效管理。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	项目实际完成情况与项目计划完成工作量的比率，反应项目是否按计划完成。	13	得分=项目计划完成率*权重	12	
	项目验收达标率	已完成的项目是否一次性验收通过，反应项目的验收达标情况。	12	项目一次性验收通过得满分，未一次性验收通过不得分。	12	
	项目完成及时性	项目是否按计划及时完成，反应项目完成及时情况。	10	得分=项目完成及时性*权重	9	
	成本控制有效性	反应项目的成本控制情况。	10	得分=项目成本控制有效性*权重	10	

效益指标 (35分)	道路通行能力提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况。	6	道路通行提升较大，得满分；有所提升，得权重的一半；提升未体现，不得分。	5	
	路面平整提升情况	考察项目实施后，路面平整提升情况。	5	路面平整提升较大，得满分；有所提升，得权重的一半；提升未体现，不得分。	4.5	
	道路完好率	考察项目实施后，道路完好情况。	5	得分=道路完好率*权重	4.5	
	道路安全隐患减少情况	考察项目实施后，道路安全隐患减少情况。	5	道路安全隐患减少较多，得满分；有所减少，得权重的一半；未减少，不得分。	4.5	
	工程施工安全事故零发生	考察项目施工过程中是否发生过安全事故。	3	工程施工安全事故零发生得满分；否则不得分。	3	
	道路拥堵减少情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况。	5	道路拥堵减少较多，得满分；有所减少，得权重的一半；未减少，不得分。	4.5	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理制度是否健全。	6	项目的长效管理制度比较健全，得满分；基本健全但有待提升，可酌情扣分；有所欠缺，不得分。	5	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众对项目整体的满意度。	20	满意度≥90%得满分；每下降1%扣权重的5%；70%以下不得分。	16.5	
合计			100.00		90.50	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	金昌路—交通路（普陀/嘉定区界—普陀/静安区界）新改扩建工程		预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心		
具体实施处（科室）	工程管理科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	362,600,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	360,470,854.54		预算执行率（%）	99.41%		
项目年度总目标	通过项目实施，保障金昌路—交通路（普陀/嘉定区界—普陀/静安区界）新改扩建工程按时按质完成，保障市政道路设施基本功能，提高市政道路的通行能力，提升区域形象，更好的为社会公众服务。					
自评时间	2022-02-28					
绩效等级	优					
主要绩效	通过项目实施，保障金昌路—交通路（普陀/嘉定区界—普陀/静安区界）新改扩建工程按时按质完成，保障市政道路设施基本功能，提高市政道路的通行能力，提升区域形象，更好的为社会公众服务。					
主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目二标由于区征收中心对于李子园公寓动迁未完成，目前无法竣工，部分绩效暂未体现； 2、项目的长效管理机制有待进一步完善； 3、居民群众满意度有待进一步提升。 					
改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、定期对项目进行跟踪，对未按计划开展的项目追究原因，争取在下一阶段保质保量完成； 2、结合部门单位实际情况，并根据项目实施特点，制定符合项目特色的制度规定等文件；项目完工后，落实后期维护管理等工作，实现项目的长效管理； 3、尽可能结合居民群众的需求完成项目。 					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	项目实际完成情况与项目计划完成工作量的比率，反应项目是否按计划完成。	13	得分=项目计划完成率*权重	13	
	项目验收达标率	已完成的项目是否一次性验收通过，反应项目的验收达标情况。	11	项目一次性验收通过得满分，未一次性验收通过不得分。	11	

	项目完成及时性	项目是否按计划及时完成，反应项目完成及时性情况。	11	得分=项目完成及时性*权重	9	
	成本控制有效性	反应项目的成本控制情况。	10	得分=项目成本控制有效性*权重	10	
效益指标 (35分)	道路拥堵减少情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况。	6	道路拥堵减少较多，得满分；有所减少，得权重的一半；未减少，不得分。	6	
	道路通行能力提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况。	5	道路通行提升较大，得满分；有所提升，得权重的一半；提升未体现，不得分。	5	
	道路完好率	考察项目实施后，道路完好情况。	5	得分=道路完好率*权重	5	
	路面平整提升情况	考察项目实施后，路面平整提升情况。	5	路面平整提升较大，得满分；有所提升，得权重的一半；提升未体现，不得分。	5	
	道路安全隐患减少情况	考察项目实施后，道路安全隐患减少情况。	5	道路安全隐患减少较多，得满分；有所减少，得权重的一半；未减少，不得分。	5	
	工程施工安全事故零发生	考察项目施工过程中是否发生过安全事故。	3	工程施工安全事故零发生得满分；否则不得分。	3	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理制度是否健全。	6	项目的长效管理制度比较健全，得满分；基本健全但有待提升，可酌情扣分；有所欠缺，不得分。	5	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众对项目整体的满意度。	20	满意度 $\geq 90\%$ 得满分；每下降1%扣权重的5%；70%以下不得分。	16.5	
合计			100.00		93.50	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称	曹杨路（桃浦路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程		预算单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心		
具体实施处（科室）	工程管理科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	43,000,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	43,000,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	通过项目实施，保障曹杨路（桃浦路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程按时按质完成，保障市政道路设施基本功能，提高市政道路的通行能力，提升区域形象，更好的为社会公众服务。					
自评时间	2022-02-28					
绩效等级	优					
主要绩效	通过项目实施，保障曹杨路（桃浦路—光复西路）架空线入地和合杆整治工程按时按质完成，保障市政道路设施基本功能，提高市政道路的通行能力，提升区域形象，更好的为社会公众服务。					
主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目完成及时性有待提升； 2、项目的长效管理机制有待进一步完善； 3、居民群众满意度有待进一步提升。 					
改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、定期对项目进行跟踪，对未按计划开展的项目追究原因，争取在下一阶段保质保量完成； 2、结合部门单位实际情况，并根据项目实施特点，制定符合项目特色的制度规定等文件；项目完工后，落实后期维护管理等工作，实现项目的长效管理； 3、尽可能结合居民群众的需求完成项目。 					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	项目实际完成情况与项目计划完成工作量的比率，反应项目是否按计划完成。	13	得分=项目计划完成率*权重	13	
	项目验收达标率	已完成的项目是否一次性验收通过，反应项目的验收达标情况。	12	项目一次性验收通过得满分，未一次性验收通过不得分。	12	
	项目完成及时性	项目是否按计划及时完成，反应项目完成及时情况。	10	得分=项目完成及时性*权重	8.5	
	成本控制有效性	反应项目的成本控制情况。	10	得分=项目成本控制有效性*权重	10	

效益指标 (35分)	道路通行能力 提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况。	7	道路通行提升较大，得满分；有所提升，得权重的一半；提升未体现，不得分。	7	
	道路安全隐患 减少情况	考察项目实施后，道路安全隐患减少情况。	7	道路安全隐患减少较多，得满分；有所减少，得权重的一半；未减少，不得分。	7	
	道路景观提 升情况	考察项目实施后，道路景观提升情况。	7	道路景观提升较大，得满分；有所提升，得权重的一半；提升未体现，不得分。	7	
	工程施工安 全事故零发 生	考察项目施工过程中是否发生过安全事故。	6	工程施工安全事故零发生得满分；否则不得分。	6	
	长效管理制 度健全性	考察项目的长效管理制度是否健全。	8	项目的长效管理制度比较健全，得满分；基本健全并有待提升，可酌情扣分；有所欠缺，不得分。	6.5	
满意度指标 (20分)	居民群众满 意度	考察居民群众对项目整体的满意度。	20	满意度 $\geq 90\%$ 得满分；每下降1%扣权重的5%；70%以下不得分。	16.5	
合计			100.00		93.5 0	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称：	2018年祁安路（古浪路~连亮路）道路大修工程	预算单位：	上海市普陀区市政管	
具体实施处（科室）	工程科	是否为经常性项目：	否	
当年预算数（元）：	5,869,200.00	上年预算金额（元）	11,	
预算执行数（元）：	5,869,200.00	预算执行率（%）：		
项目年度总目标：	2018年祁安路（古浪路-连亮路）道路大修工程，完成南起古浪路、北至连亮路，包括古浪路交叉口在内的855米的车行道翻挖新建，口破、侧平石翻建等。			
自评时间：	2022-02-28			
绩效等级：	优			
主要绩效：	完成了工程范围内的路段进行翻挖新建，交叉口接顺部位进行铣刨加罩；对现状人行道、进口坡、侧平石进行工程范围内现状损坏严重的污水管道进行原管位翻排和局部修复，及树穴盖板整修、标示标线恢复、临时排水工程。			
主要问题：	项目实施完成及时性仍有进一步提升，个别成效尚未完全显现。			
改进措施：	加强与各单位沟通，及时完成项目，进一步提升项目成效和加强长效管理。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分
产出指标 (45分)	项目计划完成率	考察项目计划完成情况	15	15
	项目验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15
	项目完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12
效益指标 (35分)	路面平整情况	考察项目实施后，道路的平整完好情况	9	9
	道路拥堵减少情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况	9	7
	道路通行能力提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况	9	7
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	8	7
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20
合计			100	92
<p style="text-align: center;">说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p style="text-align: center;">2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格</p> <p style="text-align: center;">3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>				

2021年度财政项目绩效自评价					
项目名称：	2018普陀区苏州河沿线综合整治工程		预算单位：	上海市普陀区市政管理中心	
具体实施处（科室）	苏四期项目		是否为经常性项目：	否	
当年预算数（元）：	164,979,065.00		上年预算金额（元）：	0.00	
预算执行数（元）：	164,979,065.00		预算执行率（%）：	100.00%	
项目年度总目标：	通过项目资金的投入，完成2018年普陀区苏州河沿线综合整治工程，保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成了2018年普陀区苏州河沿线综合整治工程，保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观，除宜川养老院段未进场，其余段均完成开放				
主要问题：	项目个别内容实施完成及时性仍有进一步提升，部分成效尚未完全显现。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步提升项目成效和加强长效管理。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成	考察项目计划完成情况	15	15	
	合同管理完备	考察合同管理完备情况	15	15	
	项目及时完成	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	有责投诉率	考察项目针对本项目的有责投诉情况	18	18	
	长效管理制度健全	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	17	13	
满意度指标 (20分)	居民满意率	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自评价					
项目名称：	2019年梅川路（真北路~桃浦河）道路大修工程	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	8,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	8,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%		
项目年度总目标：	开展2019年梅川路（真北路-桃浦河）道路大修工程，在西起真北路、东至桃浦河，包括真北路、丹巴路、中江路及大渡河路交叉口，全场1300米范围内的开展道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成了车行道路面结构翻挖新建及铣刨加罩、人行道翻挖新建及附属设施整修；翻建主线污水管，翻建、修复检查井。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍有进一步提升，个别成效尚未完全显现。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步提升项目成效和加强长效管理。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	项目验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	项目完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	路面平整情况	考察项目实施后，道路的平整完好情况	6	6	
	道路通行能力提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况	6	5	
	排水能力提升情况	考察项目实施后，道路排水能力提升情况	6	5	
	道路拥堵减少情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况	6	5	
	道路景观优化情况	考察项目实施后，道路景观优化情况	6	5	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	5	5	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

2021年度财政项目绩效自评价

项目名称：	2019年普陀区苏州河沿线综合整治工程（宝成桥至武宁路桥段）	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）：	苏四期项目	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	7,354,861.00	上年预算金额（元）：	21,571,000.00		
预算执行数（元）：	7,354,861.00	预算执行率（%）：	100.00%		
项目年度总目标：	2020年4月开工建设，计划2022年12月30日竣工。通过项目资金的投入，完成2019年普陀区苏州河沿线综合整治工程（宝成桥至武宁路桥段），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成了2019年普陀区苏州河沿线综合整治工程（宝成桥至武宁路桥段），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍有进一步提升，个别成效尚未完全显现。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步提升项目成效和加强长效管理。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	景观提升工程完成率	考察项目计划完成情况	5	5	
	防汛改造工程完成率	考察项目计划完成情况	5	5	
	附属设施配置完成率	考察项目计划完成情况	5	5	
	项目验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	整治工程完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	景观提升情况	考察项目实施后景观优化提升情况	6	5	
	有责投诉率	考察有责投诉情况	6	6	
	工程综合利用率	考察工程综合利用情况	6	5	
	防汛能力提升情况	考察项目实施后，防汛能力提升情况	6	5	
	设施正常运转率	考察项目实施后，设施正常运转情况	6	6	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	5	5	
满意度指标 (20分)	群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	94	
<p style="text-align: center;">说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

2021年度财政项目绩效自我评价

项目名称：	2019年普陀区苏州河沿线综合整治工程（二期）	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）	苏四期项目	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）	16,122,273.00	上年预算金额（元）：	66,000,000.00		
预算执行数（元）	16,122,273.00	预算执行率（%）：	100.00%		
项目年度总目标：	2020年1月开工建设，计划2022年12月30日竣工。按照资金计划支付工程款及二类费用。通过项目资金的投入，完成2019年普陀区苏州河沿线综合整治工程（二期），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成了2019年普陀区苏州河沿线综合整治工程（二期），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。				
主要问题：	项目个别内容实施完成及时性仍有进一步提升，部分成效尚未完全显现。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	景观提升工程完成率	考察项目计划完成情况	5	5	
	沿线路段连通完成率	考察项目计划完成情况	5	5	
	附属设施配置完成率	考察项目计划完成情况	5	5	
	项目验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	整治工程完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	沿线路段通畅率	考察沿线路段通畅情况	6	6	
	设施正常运转率	考察设施正常运转情况	6	6	
	景观提升情况	考察项目实施后，景观优化情况	6	5	
	有责投诉率	考察项目针对本项目的有责投诉情况	6	6	
	工程综合利用率	考察工程综合利用情况	6	5	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	5	4	
满意度指标 (20分)	群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	94	
<p style="text-align: center;">说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p style="text-align: center;">2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p style="text-align: center;">3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

2021年度财政项目绩效自评价					
项目名称：	2019年万镇路（梅川路~金沙江路）道路大修工程	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	9,147,900.00	上年预算金额（元）：	30,420,000.00		
预算执行数（元）：	9,147,900.00	预算执行率（%）：	100.00%		
项目年度总目标：	2019年万镇路（梅川路-金沙江路）道路大修工程，在北起梅川路、南至金沙江路，包括梅川路、延川路、清峪路及金沙江路交叉口，全长约1274米范围内的进行道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程等。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成了道路工程及附属工程、桥梁工程、排水工程。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍有进一步提升，个别成效尚未完全显现。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	项目验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	项目完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	13	
效益指标 (35分)	道路通行能力提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况	6	5	
	道路拥堵减少情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况	6	5	
	排水能力提升情况	考察项目实施后，排水能力提升情况	6	5	
	路面平整情况	考察项目实施后，道路的平整完好情况	6	6	
	道路景观优化情况	考察项目实施后，道路景观优化情况	6	5	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	5	4	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					

2021年度财政项目绩效自我评价					
项目名称：	2020年18个分流制排水系统污水管道维修工程	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）：	设施科	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	16,463,000.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	16,452,076.40	预算执行率（%）：	99.93%		
项目年度总目标：	2020年开展前期工作，计划2021年年底完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。本项目是按照《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》要求，对普陀区范围内18个分流制排水系统内存在结构性损坏的污水管道进行维修改造，提升全区分流制排水系统污水管道运行输送能力，改善雨污混接现象，进一步巩固河道水环境整治成果。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	对普陀区雨污混接调查中发现的污水管道结构性损坏问题进行修复，共CIPP修复污水管道约5.4公里，局部树脂固化修复污。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍有进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	维修工程完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	维修工程验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	维修工程完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	13	
效益指标 (35分)	污水输送安全保障情况	考察项目实施后，污水输送安全保障情况	9	9	
	污水管道结构完好提升情况	考察项目实施后，污水管道结构完好提升情况	9	8	
	污水管道输送能力提升情况	考察项目实施后，污水管道输送能力提升情况	9	8	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	8	6	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	94	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自评价					
项目名称：	2020年金沙江路（花家浜路路口）等排水管道抢修工程	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）	工程科	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	5,764,692.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	5,091,373.00	预算执行率（%）：	88.32%		
项目年度总目标：	开展2020年金沙江路（花家浜路路口）等排水管道抢修工程，对经CCTV检测存在错位、破裂、渗漏、腐蚀、变形、塌方等不同程度的损坏的排水管道进行修复，主要包括金沙江路（花家浜路路口）DN800污水管道、云岭东路570号DN600合流管和DN300合流管、长寿路1028号DN600合流管和DN300合流管、长寿路1076号DN600合流管等。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成了工程范围内的合流管存在的错位、破裂、渗漏、腐蚀、变形、塌方等不同程度的损坏的修复。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	项目质量可控性	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	项目完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	车辆、行人出行安全保障情况	考察项目实施后，车辆、行人出行安全保障情况	15	15	
	抢修后排水管道情况	考察项目实施后，排水管道结构完好提升情况	10	8	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	10	8	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自我评价					
项目名称：	2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（三期）	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	5,366,174.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	5,366,173.10	预算执行率（%）：	100.00%		
项目年度总目标：	2020年11月开工建设，计划2022年12月30日完工。按照资金计划支付工程款及二类费用。通过项目资金的投入，完成2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（三期），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（三期），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	景观步道连通完成率	考察项目计划完成情况	5	5	
	景观环境提升工程完成率	考察项目计划完成情况	5	5	
	附属设施配置完成率	考察项目计划完成情况	5	5	
	项目验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	整治工程完成及时性	考察项目实施内容的完成及时性情况	15	12	
效益指标 (35分)	设施正常运转率	考察设施正常运转情况	6	6	
	景观提升情况	考察项目实施后，景观优化情况	6	5	
	工程综合利用率	考察工程综合利用情况	6	5	
	步道通畅率	考察步道通畅情况	6	6	
	有责投诉率	考察项目针对本项目的有责投诉情况	6	6	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况	5	4	
满意度指标 (20分)	群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	94	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自评价					
项目名称：	2020年石泉消防站市政综合配套工程	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）	工程科	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	5,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	3,350,726.60	预算执行率（%）：	67.01%		
项目年度总目标：	2020年石泉消防站市政综合配套工程，配合新建石泉消防站，改造雨污水市政工程。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成了场地平整工程、道路工程、排水工程以及管线配套工程及补建室内训练房300m ² 等。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	项目验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	项目完成及时性	考察项目实施内容的完成及时性情况	15	12	
效益指标 (35分)	路面平整情况	考察项目实施后，道路的平整完好情况	15	15	
	排水能力提升情况	考察项目实施后，排水能力提升情况	10	8	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	10	8	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自我评价					
项目名称：	2020年真南路（外环~古浪路）道路大修	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）：	监管科	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	16,215,700.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	16,199,859.10	预算执行率（%）：	99.90%		
项目年度总目标：	实施西起外环线，东至古浪路，长约640m范围内道路工程、桥梁维修、排水工程、附属工程等				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	已完成信息管线、上水管道都已完成搬迁，道路路面粗头沥青已铺设完成开放交通，后续待架空线及美丽道路继续施工。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	项目验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	项目完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	13	
效益指标 (35分)	排水能力提升情况	考察项目实施后，排水能力提升情况	7	6	
	道路拥堵减少情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况	7	6	
	道路通行能力提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况	7	6	
	路面平整情况	考察项目实施后，道路的平整完好情况	7	7	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	7	5	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自我评价					
项目名称：	2020年岚皋西路架空线入地及道路整治工程	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）：	工程科	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	6,222,900.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	6,222,900.00	预算执行率（%）：	100.00%		
项目年度总目标：	实施西起岚皋西路342弄小区大门，东至岚皋路交叉口，全场555米范围内的道路工程、排水工程、架空线入地及电力位移工程、附属工程等				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	对该段路面进行翻挖新建，交叉口接顺部位进行铣刨加罩；对施工范围内的人行道、进口坡、侧平石进行翻建，树穴盖板整修、标示标线恢复及架空线入地等工程。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	项目验收合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	项目完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	道路拥堵减少情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况	9	8	
	道路通行能力提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况	9	8	
	路面平整情况	考察项目实施后，道路的平整完好情况，考察场所每日的整洁情况。	9	8	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	8	6	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	92	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自评价					
项目名称：	2021年道路、排水管道、桥梁日常养护	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	70,700,000.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	69,466,100.32	预算执行率（%）：	98.25%		
项目年度总目标：	对全区182条市政道路、753公里市政排水管道、109座桥梁、8座地道、6座泵站及其他市政附属设施进行日常巡查、养护，要求养护中标单位细分养护区块，形成全区巡查作业网格化、全覆盖，按城市道路等级制定巡查周期。提倡规范化、机械化、精细化养护作业，提高养护投资性价比。积极推广和应用“四新”技术、不断提升技术含量，优化施工工艺，保障养护质量，保障全区市政设施施工完好。				
自评时间：					
绩效等级：	优				
主要绩效：	对全区182条市政道路、753公里市政排水管道、109座桥梁、8座地道、6座泵站及其他市政附属设施进行日常巡查、养护，要求养护中标单位细分养护区块，形成全区巡查作业网格化、全覆盖，按城市道路等级制定巡查周期。提倡规范化、机械化、精细化养护作业，提高养护投资性价比。积极推广和应用“四新”技术、不断提升技术含量，优化施工工艺，保障养护质量，保障全区市政设施施工完好。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	项目计划完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	养护考核通过率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	项目完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	道路通行能力提升情况	考察项目实施后，道路通行能力提升情况	7	6	
	排水能力提升情况	考察项目实施后，排水能力提升情况	7	6	
	道路拥堵减少情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况	7	6	
	日常养护覆盖率	考察日常养护覆盖情况。	7	7	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	7	5	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	92	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自我评价					
项目名称：	2021年金沙江路天桥、古浪路地道、真如副中心地下综合管廊巡查、养护费	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）：	设施科	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	10,896,200.00	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	9,704,457.00	预算执行率（%）：	89.06%		
项目年度总目标：	对金沙江路天桥包括结构主体、电梯等进行日常巡查、保洁、保安和日常维修。对古浪路地道钢结构、车行道、人行道进行日常养护、对真如副中心地下综合管廊进行巡查、养护等日常管养工作。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成了金沙江路天桥、古浪路地道、真如副中心地下综合管廊进行设施日常养护、巡视、保洁、应急处置等工作。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	巡查、养护工作完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	巡查、养护工作考核达标率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	巡查、养护工作及时性	考察项目实施内容的完成及时性情况	15	12	
效益指标 (35分)	天桥、地道及管廊通行安全保障情况	考察项目实施后，天桥、地道及管廊通行安全保障情况	9	9	
	天桥、地道及管廊整洁情况	考察项目实施后，天桥、地道及管廊整洁情况	9	8	
	天桥、地道及管廊通行有序情况	有序考察项目实施后，天桥、地道及管廊通行安全保障情况	9	8	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	8	6	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
金沙江路天桥、					

2021年度财政项目绩效自评价					
项目名称：	2021年掘路修复经费	预算单位：	上海市普陀区市政管理中心		
具体实施处（科室）：	路政科	是否为经常性项目：	否		
当年预算数（元）：	28630000	上年预算金额（元）：	0.00		
预算执行数（元）：	28630000	预算执行率（%）：	100.00%		
项目年度总目标：	根据相关要求，完成了普陀区市政范围内的掘路工程进行路面修复，保障道路通行安全有序。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	根据相关要求，完成了普陀区市政范围内的掘路工程进行路面修复				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	修复任务完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	道路修复后道路交通运	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	修复完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	路面平整情况	考察项目实施后，道路的平整完好情况，考察场所每日的整洁情况。	9	9	
	道路通行保障情况	考察项目实施后，车辆、行人出行保障情况	9	9	
	道路拥堵减少情况	考察项目实施后，道路拥堵减少情况	9	7	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	8	6	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自我评价					
项目名称：	2021年排水设施整修		预算单位：	上海市普陀区市政管理中心	
具体实施处（科室）：	设施科		是否为经常性项目：	否	
当年预算数（元）：	5100000		上年预算金额（元）：	0.00	
预算执行数（元）：	4902497		预算执行率（%）：	96.13%	
项目年度总目标：	根据市水务局考核要求，对存在结构性损坏的部分主管、连管进行维修改造，并安装新型雨水口、截污挂篮、防坠落盖板、雨水口防臭设施，确保排水设施安全稳定运行，保障本区防汛排水安全。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	对普陀区存在结构性损坏的雨水连挂进行翻排，改造新型雨水口，加装截污挂篮，增补防坠盖板，修复部分结构性损坏的雨污水管道和支管，并做好道路修复和绿化恢复。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	排水设施整修完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	市水务局考核要求符合情况	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	排水设施整修完成及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	排水设施运行稳定性	考察排水设施运行稳定情况。	9	8	
	污水输送安全保障情况	察项目实施后，污水输送安全保障情况	9	9	
	区内防汛排水保障情况	察项目实施后，区内防汛排水保障情况	9	8	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	8	6	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自评价					
项目名称：	2021年苏四期巡查、养护费		预算单位：	上海市普陀区市政管理中心	
具体实施处（科室）：	设施科		是否为经常性项目：	是	
当年预算数（元）：	12,000,000.00		上年预算金额（元）：	0.00	
预算执行数（元）：	12,000,000.00		预算执行率（%）：	100.00%	
项目年度总目标：	完成已接管段滨水空间的保安、保洁、保修、保绿工作，按照相关要求更换重大节点花境更换工作，保障苏四期区域整洁有序，设施运行正常。				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成已接管段滨水空间的保安、保洁、保修、保绿工作，按照相关要求更换重大节点花境更换工作。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现，长效管理仍需进一步加强。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步加强长效管理和提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	巡查、养护工作完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	巡查、养护工作考核达标率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	巡查、养护工作及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	设施运行正常	考察设施运行正常情况	18	16	
	长效管理制度健全性	考察项目的长效管理机制和制度的健全情况。	17	15	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	93	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					

2021年度财政项目绩效自我评价					
项目名称：	六处排水管道应急抢修工程		预算单位：	上海市普陀区市政管理中心	
具体实施处（科室）：	设施科		是否为经常性项目：	否	
当年预算数（元）：	5,827,500.00		上年预算金额（元）	0.00	
预算执行数（元）：	5,796,785.00		预算执行率（%）：	99.47%	
项目年度总目标：	工程范围:祁连山南路北地道沪宁城际铁路南侧雨水排水不畅，需新建雨水支管解决铁路泄水问题，祁连山南路北地道泵站增设一台截流泵排水接入真江系统，同时，武威东路（跨张泾河）、武威路（跨李家浜）、绥德路（630号前）、祁连山南路（南何支线下）4处污水管道及真南路（同济大学门口）1处雨水管道，经CCTV检测，发现均存在不同程度的损坏，主要包括错位、破裂、渗漏、腐蚀、变形、塌方等，需立即进行修复。为切实保障以上区域防汛排水输送安全。决定应急抢修				
自评时间：	2022-02-28				
绩效等级：	优				
主要绩效：	完成祁连山南路下立交位置沪宁城际铁路南侧雨水支管，祁连山南路（南何支线下）、绥德路（630号前）、武威东路（跨张泾河）、武威路（跨李家浜）4处污水管道及真南路（同济大学门口）1处雨水管道进行维修改造。				
主要问题：	项目实施完成及时性仍需进一步提升，个别成效尚未完全显现。				
改进措施：	与各单位加强沟通，及时完成项目，进一步提升项目成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
产出指标 (45分)	排水管道抢修完成率	考察项目计划完成情况	15	15	
	排水管道抢修合格率	考察项目实施内容的质量情况	15	15	
	排水管道抢修及时性	考察项目实施内容的完成及时情况	15	12	
效益指标 (35分)	区内防汛排水保障情况	考察区内防汛排水保障情况	35	30	
满意度指标 (20分)	居民群众满意度	考察居民群众满意情况	20	20	
合计			100	92	
说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。 2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。					