



上海市2017-2019年发行的新增一般债券情况表（普陀区）

单位：亿元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	
2018年上海市政府一般债券（一期）	1805151	一般债券	5.6	2018/7/19	3.24%	3年	25.6	5.6	17.4	5.6	
2018年上海市政府一般债券（二期）	1805152	一般债券	5.6	2018/7/19	3.32%	5年	36.5	5.6	20.1	5.6	
2018年上海市政府一般债券（三期）	1805153	一般债券	8.3	2018/7/19	3.55%	7年	38.6	8.3	23.3	8.3	
2018年上海市政府一般债券（四期）	1805154	一般债券	8.2	2018/7/19	3.57%	10年	37.8	8.2	29.7	8.2	
2019年上海市政府一般债券（一期）	1905045	一般债券	8.2	2019/2/21	3.35%	10年	55.7	8.2	23.9	8.2	调整情况 见附表



上海市2017-2019年发行的新增专项债券情况表（普陀区）

单位：亿元


债券基本信息							债券项目资 产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目 收益	备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年 /月/日）	债券利率	债券期限		其中：债券 资金安排	其中：债券 资金安排				
2017年上海市政府专项债券（一期）	1705123	普通专项债券	12.2	2017/6/5	3.75%	5年	棚户区改造	40.9	12.2	32.9	12.2	17.67	
2017年上海市政府专项债券（二期）	1705124	普通专项债券	7.9	2017/6/5	3.86%	7年	土地储备	22.6	7.9	22.5	7.9	尚未取得	
2017年上海市政府专项债券（三期）	1705125	普通专项债券	12.1	2017/6/5	3.83%	10年	土地储备， 棚户区改造	98.9	12.1	90.2	12.1	尚未取得	
2017年上海市普陀区土地储备专项债券（一期）——2017年上海市政府专项债券（六期）	147983	土地储备专项 债券	7.8	2017/11/10	3.69%	3年	土地储备	16.0	7.8	16.0	7.8	尚未取得	
2018年上海市政府专项债券（一期）	1805155	普通专项债券	4.1	2018/7/19	3.3%	5年	道路	32.4	4.1	16.7	4.1	尚未取得	
2018年上海市政府专项债券（二期）	1805156	普通专项债券	2.9	2018/7/19	3.48%	7年	道路	50.2	2.9	32.6	2.9	尚未取得	
2018年上海市政府土地储备专项债券（二期）——2018年上海市政府专项债券（五期）	147554	土地储备专项 债券	65.3	2018/9/14	3.89%	5年	土地储备	129.2	65.3	112.2	65.3	尚未取得	
2019年上海市政府土地储备专项债券（三期）——2019年上海市政府专项债券（五期）	1905233	土地储备专项 债券	10.3	2019/6/17	3.34%	5年	土地储备	17.2	10.3	15.8	10.3	尚未取得	



## 上海市2017-2019年发行的新增一般债券资金收支情况表（普陀区）

单位：亿元

序号	2017-2019年新增一般债券资金收入		2017-2019年新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		35.9		35.9
1	2018年上海市政府一般债券（一期）	5.6	201一般公共服务支出	
2	2018年上海市政府一般债券（二期）	5.6	202外交支出	
3	2018年上海市政府一般债券（三期）	8.3	203国防支出	
4	2018年上海市政府一般债券（四期）	8.2	204公共安全支出	
5	2019年上海市政府一般债券（一期）	8.2	205教育支出	
			206科学技术支出	
			207文化旅游体育与传媒支出	
			208社会保障和就业支出	
			210医疗卫生与计划生育支出	
			211节能环保支出	2.0
			212城乡社区支出	31.9
			213农林水支出	
			214交通运输支出	
			216商业服务业等支出	
			221住房保障支出	2.1



## 上海市2017-2019年发行的新增专项债券资金收支情况表（普陀区）

单位：亿元

序号	2017-2019年新增专项债券资金收入		2017-2019年新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		122.6		122.6
1	2017年上海市政府专项债券（一期）	12.2	206科学技术支出	
2	2017年上海市政府专项债券（二期）	7.9	207文化旅游体育与传媒支出	
3	2017年上海市政府专项债券（三期）	12.1	208社会保障和就业支出	
4	2017年上海市普陀区土地储备专项债券（一期）——2017年上海市政府专项债券（六期）	7.8	211节能环保支出	
5	2018年上海市政府专项债券（一期）	4.1	212城乡社区支出	122.6
6	2018年上海市政府专项债券（二期）	2.9	213农林水支出	
7	2018年上海市政府土地储备专项债券（二期）——2018年上海市政府专项债券（五期）	65.3	214交通运输支出	
8	2019年上海市政府土地储备专项债券（三期）——2019年上海市政府专项债券（五期）	10.3	215资源勘探信息等支出	
			217金融支出	

上海市2017-2019年发行的新增债券存续期公开情况表（普陀区）

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	债券类型	债券额度	建设进度及运营情况	备注
1	桃浦西路（古浪路-区界）新建工程	63,692.0	2019年一般债券	500	建设进度65%，处于建设阶段尚未启用	
2	环境整治工程	2,272.0	2019年一般债券	400	已启用	
3	架空线入地工程	31,643.1	2019年一般债券	6,000	已启用	
4	兰田路架空线入地及道路整治工程	4,682.7	2019年一般债券	2,500	已建设完工尚未启用	
5	景观道路建设工程	19,352.0	2019年一般债券	800	建设进度10%，处于建设阶段尚未启用	
6	万里街道社区公共服务中心建设工程	12,638.0	2019年一般债券	4,000	建设进度70%，处于建设阶段尚未启用	
7	光复西路（丹巴路-大渡河路）架空线入地和合杆整治工程	328.1	2019年一般债券	160	已启用	
8	兰田路景观道路建设工程	1,045.0	2019年一般债券	650	已启用	
9	凯旋北路（光新路-光复西路）架空线入地工程	17,931.4	2019年一般债券	9,000	建设进度60%，处于建设阶段尚未启用	
10	常和路（真南路-祁连山路）道路改建及配套工程	27,065.0	2019年一般债券	5,305	建设进度50%，处于建设阶段尚未启用	
11	截流井雨污混接改造	8,608.1	2019年一般债券	2,000	一期建设进度89%，二期建设进度93%，三期建设进度完成94%，处于建设阶段尚未启	
12	托马斯实验学校新建工程	109,419.0	2019年一般债券	16,000	已启用	
13	桃浦智创城水系综合整治工程（一期）	42,313.7	2019年一般债券	6,000	建设进度30%，处于建设阶段尚未启用	
14	木渎港景观人行桥工程	857.0	2019年一般债券	500	已建设完工尚未启用	
15	桃浦路（定边路-三源路）道路整治工程	7,362.4	2019年一般债券	313	已启用	
16	武威路（真南路-祁连山路）道路改扩建及配套工程	65,341.0	2019年一般债券	8,025	建设进度70%，处于建设阶段尚未启用	
17	武宁路（长寿路-普雄路）架空线入地和合杆整治工程	528.6	2019年一般债券	170	已启用	
18	消防实事工程	1,210.0	2019年一般债券	213	已启用	
19	真华路（铜川路-曹杨路）工程（二期）	74,727.1	2019年一般债券	5,170	已启用	
20	远景路（光新路-恒丰路）架空线入地和合杆整治工程	2,480.7	2019年一般债券	700	建设进度90%，处于建设阶段尚未启用	
21	金昌绿地建设工程	3,511.0	2019年一般债券	2,000	建设进度80%，处于建设阶段尚未启用	
22	长寿路（万航渡路-长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程	18,662.2	2019年一般债券	250	建设进度10%，处于建设阶段尚未启用	
23	长风5A公共绿地建设工程	16,201.0	2019年一般债券	6,500	已建设完工尚未启用	
24	长风6A公共绿地建设工程	21,925.0	2019年一般债券	4,000	建设进度30%，处于建设阶段尚未启用	
25	阳光威尼斯二、三、四期小区雨污混接改造工程项目	2,814.0	2019年一般债券	844	已建设完工尚未启用	
26	曹杨粘合剂厂等地块土地收储项目	92,571.0	2019年专项债券	85,000	建设进度70%，处于建设阶段尚未出让	
27	海生涂料地块土地收储项目	45,504.5	2019年专项债券	9,970.5	建设进度91.86%，处于建设阶段尚未出让	

28	乐凯纸业地块土地收储项目	34,118.0	2019年专项债券	8,029.5	建设进度80%，处于建设阶段尚未出让
29	万里社区卫生服务中心	17,993.0	2018年一般债券	3,000	建设进度60%，处于建设阶段尚未启用
30	上师大二附中初中和小学部建设工程	12,986.6	2018年一般债券	3,999.96	已启用
31	青少年中心加固工程	17,717.0	2018年一般债券	7,000.0007	已启用
32	学校加固和大修工程	25,638.0	2018年一般债券	12,079.9964	已启用
33	万里街道社区公共服务中心建设工程	12,638.0	2018年一般债券	3,900	建设进度70%，处于建设阶段尚未启用
34	架空线入地工程	31,643.1	2018年一般债券	10,000	已启用
35	托马斯实验学校新建工程	109,419.0	2018年一般债券	24,702.1008	已启用
36	长风5A公共绿地建设工程	16,201.0	2018年一般债券	4,699.98845	建设进度12%，处于建设阶段尚未启用
37	老旧住房安全隐患处置工程	11,870.0	2018年一般债券	3,770	已启用
38	桃浦智创城中央绿地建设项目	118,000.0	2018年一般债券	20,948.6045	建设进度约45%，处于建设阶段已部分启用
39	沪嘉北养老院建设工程	9,862.0	2018年一般债券	4,000	建设进度80%，处于建设阶段尚未启用
40	真如副中心养老院建设工程	11,474.0	2018年一般债券	2,500	已建设完工尚未启用
41	桃浦智创城水系综合整治工程（一期）	42,313.7	2018年一般债券	9,600	建设进度25%，处于建设阶段尚未启用
42	真如城市副中心综合管廊工程	37,334.0	2018年一般债券	9,750.0082	建设进度99%，处于建设阶段已部分启用
43	真南路跨线桥大修工程	5,187.3	2018年一般债券	3,200	已启用
44	李子园路（真南路-大头浜）新建住宅市政配套项目腾地工程	11,649.0	2018年一般债券	2,093	已启用
45	金沪绿地建设工程	28,943.0	2018年一般债券	15,000	建设进度80%，处于建设阶段尚未启用
46	长风6A公共绿地建设工程	21,925.0	2018年一般债券	1,299.9975	因设计方案调整，项目尚未开工
47	旧住房修缮工程	60,200.0	2018年一般债券	13,352.99845	建设进度80%，处于建设阶段已部分启用
48	桃浦智慧城综合管廊工程（一期）	55,591.0	2018年一般债券	11,000.005	建设进度95%，处于建设阶段尚未启用
49	云岭西地区西南片区积水综合治理工程	2,139.0	2018年一般债券	1,093.58	已启用
50	真如港（红旗村段）综合整治工程	22,448.0	2018年一般债券	9,000	已完工验收，处于建设阶段尚未启用
51	金昌绿地建设工程	3,511.0	2018年一般债券	1,000	因设计方案调整，项目尚未开工
52	桃浦智创城核心区场地污染土壤与地下水修复工程	167,000.0	2018年一般债券	19,524.84	建设进度60%，处于建设阶段已部分启用
53	林果科技前期开发项目	10,000.0	2018年一般债券	5,608.24	已启用
54	牡丹油墨前期开发项目	49,000.0	2018年一般债券	19,521	建设进度100%，已部分启用
55	康鹏化学前期开发项目	26,878.0	2018年一般债券	5,200	已启用
56	汇智天地前期开发项目	125,453.0	2018年一般债券	50,155.68	已启用
57	常和路（真南路-祁连山路）道路改建及配套工程	27,065.0	2018年专项债券	2,700	建设进度20%，处于建设阶段尚未运营
58	新会路（叶家宅路-胶州路）、延平路（安远路-新会路）道路新建工程	51,153.5	2018年专项债券	1,323.42	已运营
59	武威路（真南路-祁连山路）道路改扩建及配套工程	65,341.0	2018年专项债券	13,138.58	建设进度30%，处于建设阶段尚未运营
60	永登东路（祁连山路-绿棠路）道路新建工程	2,193.6	2018年专项债券	1,334	建设进度70%，处于建设阶段尚未运营
61	真华路（铜川路-曹杨路）工程（二期）	74,727.1	2018年专项债券	3,685	建设进度50%，处于建设阶段尚未运营
62	花家浜路（棕榈路-金沙江路）新建工程	3,687.0	2018年专项债券	2,111	已运营
63	规划宁川路（石泉路-铜川路）新建工程	5,339.9	2018年专项债券	1,484	已运营
64	静宁路（武宁路-铜川路）道路新建工程（二期）	7,301.8	2018年专项债券	2,320	建设进度35%，处于建设阶段尚未运营
65	武宁路快速路改建工程	87,616.0	2018年专项债券	21,904	已运营
66	金昌路-交通路道路新建、改扩建工程	414,093.0	2018年专项债券	20,000	建设进度40%，处于建设阶段尚未运营
67	桃浦智创城核心区土地收储	1,292,234.7	2018年专项债券	653,000	建设进度68.78%，处于建设阶段尚未出让
68	海生涂料	45,504.5	2017年专项债券	20,600	建设进度91.86%，处于建设阶段尚未出让
69	远成物流	114,800.0	2017年专项债券	57,400	已建设完工尚未出让
70	桃浦智创城非中央绿地建设	226,000.0	2017年专项债券	100,000	建设进度96.55%，处于建设阶段尚未运营

71	鸿寿坊	409,420.0	2017年专项债券	122,000	已运营	
72	铁路新村	284,311.8	2017年专项债券	40,000	已建设完工尚未运营	
73	洵阳新村	478,512.7	2017年专项债券	60,000	已建设完工尚未运营	



附表

单位：万元

发行时披露用途情况：

序号	债券名称	原项目名称	债券类型	原项目债券额度	原项目总投资	调整后原项目债券额度
1	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	真如城市副中心综合管廊	一般债券	10,000	37,334.0	0
合计	——	——	——	10,000	37,334.0	0

调整用途情况：

序号	债券名称	新项目名称	债券类型	新项目债券额度	新项目总投资	未来偿债资金来源
1	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	桃浦西路（古浪路-区界）新建工程	一般债券	500	63,692.0	一般公共预算收入
2	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	环境整治工程	一般债券	400	2,272.0	一般公共预算收入
3	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	兰田路架空线入地及道路整治工程	一般债券	2,500	4,682.7	一般公共预算收入
4	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	景观道路建设工程	一般债券	800	19,352.0	一般公共预算收入
5	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	光复西路（丹巴路-大渡河路）架空线入地和合杆整治工程	一般债券	160	328.1	一般公共预算收入
6	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	兰田路景观道路建设工程	一般债券	650	1,045.0	一般公共预算收入
7	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	截流井雨污混接改造	一般债券	2,000	8,608.1	一般公共预算收入
8	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	木渎港景观人行桥工程	一般债券	500	857.0	一般公共预算收入
9	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	桃浦路（定边路-三源路）道路整治工程	一般债券	313	7,362.4	一般公共预算收入
10	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	武宁路（长寿路-普雄路）架空线入地和合杆整治工程	一般债券	170	528.6	一般公共预算收入
11	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	消防实事工程	一般债券	213	1,210.0	一般公共预算收入
12	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	远景路（光新路-恒丰路）架空线入地和合杆整治工程	一般债券	700	2,480.7	一般公共预算收入
13	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	长寿路（万航渡路-长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程	一般债券	250	18,662.2	一般公共预算收入
14	2019年上海市人民政府一般债券（一期）	阳光威尼斯二、三、四期小区雨污混接改造工程项目	一般债券	844	2,814.0	一般公共预算收入
合计	——	——	——	10,000	133,894.7	——